

Подъезды	Состояние удовлетворительное 1. Трещины на боковой поверхности крыльца 1-го подъезда. 2. Контруклон площадки первого подъезда, шелушение верхнего слоя.	текущий ремонт
Кровля	Состояние удовлетворительное. В отдельных местах имеется отслоение наплавляемого материала от основания (пузыри) и в примыканиях к парапету и вентшахтам.	текущий ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов (освещение подвала) соответствует требованиям безопасности (протокол № 116 от 17.07.2020 г.). 2. Частично отсутствуют защитные плафоны на приборах освещения в подвальном помещении.	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	установлены	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.